

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер Беловской ГРЭС
АО "Кузбассэнерго"

И.А. Бедарев

" 5 " 03 2020 года

АКТ

дефектации оборудования

электропривод питателей пыли котлоагрегатов №1, 2, 3, 5

Комиссия в составе:

Начальник ЭЦ

Поздняков А.С.

Зам. начальника ЭЦ по РЗ и А

Шатлов А.В.

Старший мастер гр. СН ЭТЛ

Кичигин И.В.

Составила настоящий акт о том, что были обследованы
тиристорные преобразователи системы регулирования пылепитателей
и обнаружены дефекты, требующие ремонта указанного оборудования:

№ п.п.	Наименован ие объекта ремонта	Перечень дефектов и выполняемых работ	Ед. изм.	Кол-во
		Наименование позиций		
1	BG-10	оплавление силового блока тиристоров VS-3, VS-4	шт.	1
2	BG-10	ложная работа интегральной токовой защиты на нормальных режимах	шт.	1
3	BG-10	пробой транзистора в модуляторе датчика ОС по напряжению	шт.	1
4	BG-9	дефект в микросхеме импульсно фазового управления	шт.	1
5	BG-8	выход из строя силового тиристора VS6	шт.	1
6	BG-9	пробой транзистора в модуляторе датчика ОС по напряжению	шт.	1
7	BG-9	выход из строя силового тиристора VS4	шт.	1
8	BG-9	оплавление силового блока тиристорov VS-1, VS-2	шт.	1
9	BG-10	выгорание дорожки на печатной плате	шт.	1
10	BG-10	ложная работа интегральной токовой защиты на нормальных режимах	шт.	1

Начальник ЭЦ _____ Поздняков А.С.

Зам. начальника ЭЦ по РЗ и А _____ Шатлов А.В.

Старший мастер гр. СН ЭТЛ _____ Кичигин И.В.